

## Plan de passation de marchés

103729

Nom du Project : CAB 5

N° Projet : P132821

Période couverte : de janvier 2015 à juin 2016

Date d'élaboration : mis à jour le 01/01/2016

Date de mise à jour : 15/02/2016

Date de non-objection : 12/02/2016

Risque actuel passation des marchés : Modéré

### 1) Fournitures/équipements et services (autres que services de consultants)

| 1        | 2  |              | 3                    | 4                    | 5                            | 6                          | 7           | 8                | 9                 | 10                  | 10                   |
|----------|--|--------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Ref. No. | Marché (Description)   | Prévu/Réali. | Méthode de passation | Préqualif. (oui/non) | Préférence nation. (OUI/NON) | Revue Banque (priori/post) | Publication | Ouverture offres | Signature contrat | Démarrage exécution | Réception Provisoire |
| 1        | Entretien et réparation matériel informatique du COPIREP   | Prévu        | CF                   | Non                  | Non                          | Posteriori                 | 07/03/2016  | 21/03/2016       | 05/04/2016        | 10/04/2016          | 10/04/2016           |
|          |  | Réalisé      |                      |                      |                              |                            |             |                  |                   |                     |                      |
| 2        | Acquisition matériels informatiques pour les points focaux   | Prévu        | CF                   | Non                  | Non                          | Posteriori                 | 30/11/2015  | 14/11/2015       | 25/01/2016        | 01/02/2016          | 08/02/2016           |
|          |  | Réalisé      |                      |                      |                              |                            | 27/11/2015  | 11/12/2015       | 01/02/2016        | 08/02/2016          |                      |
| 3        | Achat modem et abonnement internet pour les points focaux  | Prévu        | CF                   | Non                  | Non                          | Posteriori                 | 17/02/2016  | 02/03/2016       | 09/03/2016        | 10/03/2016          | 10/03/2016           |
|          |  | Réalisé      |                      |                      |                              |                            |             |                  |                   |                     |                      |
| 4        | Acquisition d'infrastructure pour l'établissement du réseau régional du pôle ouest : Comprenant des câbles en fibres optiques, terminal équipement et commutateurs     | Prévu        | AOI                  | Oui                  | Non                          | Priori                     | 22/02/16    | 22/03/16         | 20/04/16          | 10/05/2016          |                      |
|          |  | Réalisé      |                      |                      |                              |                            |             |                  |                   |                     |                      |
| 5        | Acquisition d'infrastructure pour l'établissement du réseau régional du pôle est : Comprenant des câbles en fibres optiques, terminal équipement et Commutateurs       | Prévu        | AOI                  | Oui                  | Non                          | Priori                     | 22/02/16    | 22/03/16         | 20/04/16          | 10/05/2016          |                      |
|          |  | Réalisé      |                      |                      |                              |                            |             |                  |                   |                     |                      |
| 6        | Acquisition d'infrastructure pour l'établissement du réseau régional du pôle sud : Comprenant les câbles, l'équipement terminal et les commutateurs en fibres optiques | Prévu        | AOI                  | Oui                  | Non                          | Priori                     | 22/02/16    | 22/03/16         | 20/04/16          | 10/05/2016          |                      |
|          |  | Réalisé      |                      |                      |                              |                            |             |                  |                   |                     |                      |
| 7        | Equipement pour la gestion du spectre des fréquences   | Prévu        | AOI                  | Non                  | Non                          | Posteriori                 | 12/02/2016  | 11/03/2016       | 18/03/2016        | 17/05/2016          |                      |
|          |  | Réalisé      |                      |                      |                              |                            |             |                  |                   |                     |                      |

|    |   |                |     |     |     |            |            |            |            |            |  |
|----|---|----------------|-----|-----|-----|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 8  | Equipelement pour la liaison Muanda-Kinshasa du reseau à fibre optique de la SCPT | <b>Prévu</b>   | AOI | Non | Non | Posteriori | 06/04/2016 | 06/05/2016 | 27/05/2016 | 04/06/2016 |  |
|    |   | <b>Réalisé</b> |     |     |     |            |            |            |            |            |  |
| 9  | Acquisition du Waste-Plan d'investissement  | <b>Prévu</b>   | AOI | Non | Non | Posteriori | 05/09/2016 | 05/10/2016 | 24/10/2016 | 07/11/2016 |  |
|    |   | <b>Réalisé</b> |     |     |     |            |            |            |            |            |  |
| 10 | Acquisition d'équipement pour l'Intranet du Gouvernement                          | <b>Prévu</b>   | AOI | Non | Non | Posteriori | 25/02/16   | 22/03/16   | 20/04/16   | 10/05/2016 |  |
|    |   | <b>Réalisé</b> |     |     |     |            |            |            |            |            |  |
| 11 | Acquisition d'équipement de la SCPT dans la participation de la SPN               | <b>Prévu</b>   | AON | Non | Non | Posteriori | 10/02/16   | 10/03/16   | 05/04/16   | 15/04/2016 |  |
|    |   | <b>Réalisé</b> |     |     |     |            |            |            |            |            |  |
| 12 | Acquisition d'équipement pour l'intégrité et la cyber sécurité                    | <b>Prévu</b>   | AOI | Non | Non | Posteriori | 22/02/16   | 22/03/16   | 20/04/16   | 10/05/2016 |  |
|    |   | <b>Réalisé</b> |     |     |     |            |            |            |            |            |  |
| 13 | Recrutement d'un imprimeur pour le rapport annuel 2015 du projet CAB 5.           | <b>Prévu</b>   | CF  | Non | Non | Posteriori | 15/02/2016 | 29/02/2016 | 03/02/2016 | 08/02/2016 |  |
|    |   | <b>Réalisé</b> |     |     |     |            |            |            |            |            |  |

## 2) Travaux

| 1        | 2   |             | 3                 | 4                    | 5                           | 6                          | 7           | 8                | 9                 | 10                  | 11                   |
|----------|---|-------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Ref. No. | Marché (Description)  | Prévu/Réal. | Méthode passation | Préqualif. (oui/non) | Préférence nation (OUI/NON) | Revue Banque (priori/post) | Publication | Ouverture offres | Signature contrat | Démarrage exécution | Réception Provisoire |
| 1        | <b>Lot 1.</b> Travaux relatifs à l'établissement du réseau régional du pôle ouest : Comprenant des câbles en fibres optiques, terminal équipement et commutateurs<br><b>Lot 2.</b> Travaux relatifs à l'établissement du réseau régional du pôle est : Comprenant des câbles en fibres optiques, terminal équipement et Commutateurs<br><b>Lot 3.</b> Travaux relatifs à l'établissement du réseau régional du pôle sud : Comprenant les câbles, l'équipement terminal et les commutateurs en fibres optiques | Prévu       | AOI               | Oui                  | Non                         | Priori                     | 22/02/16    | 22/03/16         | 20/04/16          | 10/05/2016          |                      |
|          |   | Réalisé     |                   |                      |                             |                            |             |                  |                   |                     |                      |
| 2        | Travaux relatifs à l'équipement pour la gestion du spectre des fréquences   | Prévu       | AON               | Non                  | Non                         | Posteriori                 | 22/02/16    | 22/03/16         | 20/04/16          | 10/05/2016          |                      |
|          |   | Réalisé     |                   |                      |                             |                            |             |                  |                   |                     |                      |
| 3        | Travaux pour la réhabilitation de la liaison Muanda-Kinshasa du réseau à fibre optique de la SCPT   | Prévu       | AON               | Non                  | Non                         | Posteriori                 | 06/04/2016  | 06/05/2016       | 27/05/2016        | 04/06/2016          |                      |
|          |   | Réalisé     |                   |                      |                             |                            |             |                  |                   |                     |                      |
| 4        | Travaux pour le Waste-Plan d'investissement   | Prévu       | AON               | Non                  | Non                         | Posteriori                 | 05/09/2016  | 05/10/2016       | 24/10/2016        | 07/11/2016          |                      |
|          |   | Réalisé     |                   |                      |                             |                            |             |                  |                   |                     |                      |
| 5        | Travaux pour l'Intranet du Gouvernement   | Prévu       | AON               | Non                  | Non                         | Posteriori                 | 12/02/16    | 12/03/16         | 20/04/16          | 10/05/2016          |                      |
|          |   | Réalisé     |                   |                      |                             |                            |             |                  |                   |                     |                      |
| 6        | Travaux relatifs à la SCPT dans sa participation dans la SPN  | Prévu       | AON               | Non                  | Non                         | Posteriori                 | 20/02/16    | 20/03/16         | 20/04/16          | 10/05/2016          |                      |
|          |   | Réalisé     |                   |                      |                             |                            |             |                  |                   |                     |                      |
| 7        | Travaux pour l'intégrité et cyber sécurité  | Prévu       | AON               | Non                  | Non                         | Posteriori                 | 26/02/2016  | 25/03/2016       | 01/04/2016        | 31/05/2016          |                      |
|          |   | Réalisé     |                   |                      |                             |                            |             |                  |                   |                     |                      |

### 3) Consultants

| 1        | 2  |             | 3                 | 4                          | 5          | 6            | 7                         | 8                          | 9                 | 10            | 11          |
|----------|--|-------------|-------------------|----------------------------|------------|--------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| Ref. No. | Description de la mission  | Prévu/Réal. | Méthode passation | Revue Banque (priori/post) | Pub. AMI   | Finalisa. DP | Ouverture offre technique | Rapport Evaluat. Technique | Signature contrat | Début mission | Fin mission |
| 1        | Etude sur la réhabilitation de la liaison Muanda-Kinshasa du réseau à fibre optique de la SCPT (ST21)                                      | Prévu       | SFQC              | Priori                     | 15/05/2015 | 23/07/2015   | 24/08/2015                | 11/09/2015                 | 15/12/2015        | 11/01/2016    | 30/09/2017  |
|          |  | Réalisé     |                   |                            | 13/05/2015 | 23/07/2015   | 24/08/2015                | 23/09/2015                 | 27/01/2016        | 08/02/2016    |             |
| 2        | Recrutement Responsable administratif et financier/SPN   | Prévu       | CI                | Priori                     | 15/05/2015 | NA           | NA                        | NA                         | 30/09/2015        |               |             |
|          |  | Réalisé     |                   |                            | 15/05/2015 | NA           | NA                        | NA                         |                   |               |             |
| 3        | Recrutement Comptable/SPN  | Prévu       | CI                | Priori                     | 28/04/2015 | NA           | NA                        | NA                         | 30/09/2015        |               |             |
|          |  | Réalisé     |                   |                            | 28/04/2015 | NA           | NA                        | NA                         |                   |               |             |
| 4        | Recrutement Spécialiste en Passation des Marchés/SPN   | Prévu       | CI                | Priori                     | 15/05/2015 | NA           | NA                        | NA                         | 30/09/2015        |               |             |
|          |  | Réalisé     |                   |                            | 15/05/2015 | NA           | NA                        | NA                         |                   |               |             |
| 5        | Recrutement Assistant(e)/SPN   | Prévu       | CI                | Posteriori                 | 13/05/2015 | NA           | NA                        | NA                         | 30/09/2015        |               |             |
|          |  | Réalisé     |                   |                            | 13/05/2015 | NA           | NA                        | NA                         |                   |               |             |
| 6        | Recrutement Directeur Général/SPN  | Prévu       | CI                | priori                     | 28/05/2015 | NA           | NA                        | NA                         | 30/09/2015        |               |             |
|          |  | Réalisé     |                   |                            | 28/05/2015 | NA           | NA                        | NA                         |                   |               |             |
| 7        | Recrutement Directeur technique/SPN  | Prévu       | CI                | Priori                     | 29/05/2015 | NA           | NA                        | NA                         | 30/09/2015        |               |             |
|          |  | Réalisé     |                   |                            | 29/05/2015 | NA           | NA                        | NA                         |                   |               |             |
| 8        | Recrutement du consultant individuel national en qualité de point focal auprès du Ministère du Portefeuille et du COPIREP                  | Prévu       | CI                | Priori                     | NA         | NA           | NA                        | NA                         | 01/02/2016        | 15/02/2016    | 15/02/2018  |
|          |  | Réalisé     |                   |                            |            |              |                           |                            |                   |               |             |
| 9        | Assistance technique pour la gestion du nom du domaine « .cd »   | Prévu       | SFQC              | Posteriori                 | 04/12/2015 | 25/01/2016   | 25/02/2016                | 17/03/2016                 | 15/04/2016        | 25/04/2016    |             |
|          |  | Réalisé     |                   |                            |            |              |                           |                            |                   |               |             |
| 10       | Assistance technique pour la définition et Etude préparatoire pour l'Intranet du Gouvernement  | Prévu       | SFQC              | Posteriori                 | 04/02/2016 | 01/03/2016   | 17/03/2016                | 02/04/2016                 | 02/03/2016        | 11/04/2016    |             |
|          |  | Réalisé     |                   |                            |            |              |                           |                            |                   |               |             |
| 11       | Assistance Technique relative à la conception et l'acquisition d'un système automatisé de gestion et de contrôle du spectre des fréquences | Prévu       | SFQC              | priori                     | 05/10/2015 | 04/11/2015   | 05/12/2015                | 18/12/2015                 | 15/01/2016        | 29/01/2016    |             |
|          |  | Réalisé     |                   |                            | 13/11/2015 |              |                           |                            |                   |               |             |
| 12       | Recrutement d'un consultant chargé d'établissement du réseau régional du pôle  | Prévu       | SFQC              |                            | 27/01/2016 | 24/02/2016   | 10/03/2016                | 25/03/2016                 | 25/03/2016        | 04/04/2016    |             |

|    |   |                |      |            |            |            |            |            |            |            |  |
|----|---|----------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|    | ouest: Comprenant des câbles en fibres optiques, terminal équipement et commutateurs  | <b>Réalisé</b> |      | Posteriori |            |            |            |            |            |            |  |
| 13 | Recrutement d'un consultant chargé d'établissement du réseau régional du pôle est: Comprenant des câbles en fibres optiques, terminal équipement et Commutateurs  | <b>Prévu</b>   | SFQC | priori     | 27/01/2016 | 24/02/2016 | 10/03/2016 | 25/03/2016 | 25/03/2016 | 04/04/2016 |  |
|    |   | <b>Réalisé</b> |      |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 14 | Recrutement d'un consultant chargé d'établissement du réseau régional du pôle sud: Comprenant les câbles, l'équipement terminal et les commutateurs en fibres optiques  | <b>Prévu</b>   | SFQC | priori     | 27/01/2016 | 24/02/2016 | 10/03/2016 | 25/03/2016 | 25/03/2016 | 04/04/2016 |  |
|    |   | <b>Réalisé</b> |      |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 15 | Recrutement d'un consultant chargé d'appuyer le COPIREP dans la mise œuvre du Projet CAB5   | <b>Prévu</b>   | QC   | Posteriori | 01/02/2016 | 29/02/2016 | 28/03/2016 | 12/04/2016 | 19/04/2016 | 26/04/2016 |  |
|    |   | <b>Réalisé</b> |      |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 16 | Assistance technique pour la réalisation d'une étude de faisabilité technico-économique et environnementale et pour l'élaboration des dossiers d'appels d'offres pour la mise en place d'un centre pilote de gestion des déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE) en RDC | <b>Prévu</b>   | SFQC | Posteriori | 01/10/2015 | 24/11/2015 | 01/02/2016 | 26/02/2016 | 04/04/2016 | 11/04/2016 |  |
|    |   | <b>Réalisé</b> |      |            |            |            | 07/10/2015 | 28/11/2015 | 10/02/2016 |            |  |
| 17 | Assistance technique relative à la conception et l'implémentation des instruments de la régulation des marchés de gros et de détail des services de télécommunications  | <b>Prévu</b>   | SFQC | Posteriori | 08/10/2015 | 31/10/2015 | 28/11/2015 | 05/12/2015 | 20/12/2015 | 27/12/2015 |  |
|    |   | <b>Réalisé</b> |      |            |            |            | 08/10/2015 | 14/12/2015 | 22/01/2016 |            |  |
| 18 | Recrutement d'un spécialiste environnemental et social pour la SPN  | <b>Prévu</b>   | CI   | Posteriori | 01/02/2016 | NA         | NA         | NA         | 22/02/2016 | 29/02/2016 |  |
|    |   | <b>Réalisé</b> |      |            |            |            |            | NA         | NA         |            |  |
| 19 | Assistance technique pour la constitution, l'animation et le maintien d'une base de données sectorielle pour le suivi et l'évaluation du Projet CAB 5 et la mesure des impacts du Projet sur le secteur   | <b>Prévu</b>   | SFQC | Posteriori | 04/12/2015 | 15/01/2016 | 12/02/2016 | 27/02/2016 | 14/03/2016 | 21/03/2016 |  |
|    |   | <b>Réalisé</b> |      |            |            |            | 04/12/2015 |            |            |            |  |
| 20 | Recrutement d'un auditeur du projet CAB 5   | <b>Prévu</b>   | SMC  | Priori     | 15/02/2016 | 14/03/2016 | 11/04/2016 | 25/04/2016 | 28/04/2016 | 02/05/2016 |  |
|    |   | <b>Réalisé</b> |      |            |            |            |            |            |            |            |  |
| 21 | Recrutement d'un Consultant individuel chargé de la révision du manuel de procédures de gestion administrative, comptable, financière et de passation des marchés du projet CAB5  | <b>Prévu</b>   | CI   | Posteriori | 15/02/2016 | NA         | NA         | NA         | 14/03/2016 | 17/03/2016 |  |
|    |   | <b>Réalisé</b> |      |            |            |            |            | NA         | NA         | NA         |  |