

PROJET D'APPUI REGIONAL A L'INITIATIVE POUR L'IRRIGATION AU SAHEL (PARIIS)

PPA2

Plan de Passation de Marchés (PPM) sur 11 mois

Version du 11 octobre 2017

I. Généralités

1.1. Information générale sur le projet

- Pays: Régional (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger Sénégal, Tchad)
- Emprunteur (niveau régional) : **CILSS**
- Nom du Projet : Projet d'Appui Régional à l'Initiative pour l'Irrigation au Sahel (PARIIS- SIIP)
- Numéro du Projet : P154482 (PPA-CILSS N° V 160)
- Montant du Don sollicité : 20 millions dollars américains
- Montant des fonds rétrocédés par les pays :
- Unité de Gestion du Projet : Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS)

1.2. Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Original : 25 août 2017

1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés : 1^{er} novembre 2017

1.4 Période couverte par ce Plan de Passation des Marchés : Octobre 2017 à juillet 2018

1.5 Risque global lié à la passation des marchés : Substantiel

II. Fournitures, travaux et services autre que les services de consultants.

2.1 Seuils d'Examen Préalable : Décisions de Passation des Marchés sujettes à l'Examen Préalable de la Banque comme énoncé dans l'Annexe 1 des Directives : « Passation des marchés de fournitures, travaux et services assimilés »

Nature du marché	Méthode de passation de marchés	Seuil d'utilisation de la méthode de passation en USD	Seuil d'examen préalable de l'IDA en USD
Travaux (y compris clés en main,	AOI	≥ 5.000.000	Tous les contrats de 10.000.000 \$EU
	AON	< 5.000.000	

Fourniture et montage d'installations et PPP)	Consultation de Fournisseurs	< 200.000	et plus, indépendamment du mode de passation
	Entente Directe	Pas de seuil	
Fournitures, Systèmes Informatiques et Services autres que Services de Consultants	AOI	≥ 1.000.000	Tous les contrats de 2.000.000 \$EU et plus, indépendamment du mode de passation
	AON	< 1.000.000	
	Consultation de Fournisseurs	< 100.000	
	Entente Directe	Pas de seuil	

2.2 Préqualification : Ajouter Non applicable, si pas de préqualification prévue, si non ajouter la liste de contrats pour lesquels la préqualification est prévue.

2.3 Procédures proposées pour les composantes CDD (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : [se référer au document approprié d'exécution de projet de CDD approuvé par la Banque]

2.4 Référence au Manuel de Procédures du Projet (MPP) : Manuel du CILSS

2.5 Arrangements spéciaux de passation des marchés: Non applicable

2.6 Allotissement de travaux, fournitures et services autres que services de consultants avec méthodes et calendrier

1. Travaux

1	2	3	4	5	6	7	8
Ref. No.	Description*	Montant estimé (\$US)	Méthode de sélection	Examen Préalable ou revue à postériori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Commentaires
Total Travaux							

2. Fournitures et services autres que les services de consultants

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N° Réf	Description du Marché	Montant estimé (\$US)	Méthode de passation du marché	Pré ou post qualification	Examen préalable ou à posteriori	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution (au plus tard)	Commentaires
1.	Acquisition des équipements de bureaux, informatiques, consommables	17000	AON	Post	Posteriori	Octobre 2017	Décembre 2017	
2.	Traduction et édition des Documents générés	2700	CF	Post	Posteriori	Octobre 2017	Décembre 2017	
Total Fournitures					19700,00 USD			

III- Sélection de Consultants

3.1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 :

Services de consultants	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
a) Consultants Firmes	SBQC; SBQ; SCM; SCBD,	Pas de seuil	Tout contrat de 1.000.000 \$EU ou plus, indépendamment du mode de sélection
	SBQC	<300.000	
	Entente directe	Pas de seuil	
b) Consultants Individuels	Consultant individuel	pas de seuil	Tout contrat de 300.000 \$ EU ou plus, indépendamment du mode de sélection (comparaison de CV ou Entente directe)
	Entente directe	Pas de seuil	
Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. Le justificatif de toute entente directe dont le cout estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM.			

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **200 000\$ US** ou équivalent par contrat (ce seuil est de 400.000USD pour les Etudes architecturales et le suivi des travaux), peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

Arrangements de sélection particuliers: Non applicable

Services de consultants avec méthodes et dates de sélection

1	2	3	4	5	6	7	8
Ref No.	Description*	Montant estimé (\$US)	Méthode de sélection	Examen Préalable ou revue à posteriori par la Banque	Date prévue pour l'ouverture des offres	Date prévue pour l'attribution	Commentaires
3.	conception et de réalisation d'un site WEB PARIIS incluant des outils collaboratifs	8 000	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Décembre 2017	
4.	Réalisation de la charte et du Manuel d'audit	40 000	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Novembre 2017	
5.	Recrutement expert appui audit	38 000	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Novembre 2017	
6.	PS Appui Suivi&Evaluation	95 000	SBQ	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	-
7.	Expert Genre	5 500	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Novembre 2017	
8.	Coordonnateur régional	65 000	Entente directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1-continuité avec la préparation du projet- le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance – 8 mois sur ce PPA2
9.	Assistance en Passation des Marché	12 500	Entente directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	L'expert initialement sur le PPA1 sera sollicité pour des prestations ponctuelles à la demande. Sa disponibilité est confirmée.
10.	Assistant Comptable	14 700	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Septembre 2017	
11.	Expertise groupe de travail	4300	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Décembre 2017	
12.	Assistante administrative et secrétariat du Projet	19 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1-continuité avec la préparation du projet- le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance – 5 mois sur ce PPA2
13.	Expert Communication du Projet	17 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 par recrutement compétitif- Continuité avec la préparation du projet- 4 mois sur ce PPA 2
14.	Expert Suivi Evaluation du Projet	21 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 par recrutement compétitif- Continuité avec la préparation du projet- 5 mois sur ce PPA2

15.	Assistant technique Expert GR/Irrigation basé au SE CILSS Staff	26 800	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 par recrutement compétitif- Continuité avec la préparation du projet- 5 mois sur ce PPA2
16.	Expert système d'information basé à AGRHYMET	20 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 en charge de l'élaboration de l 'annexe manuel et stratégie du Système d'information du Manuel de mise en Œuvre du projet - continuité avec la préparation du projet pour la finalisation de ce manuel - le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance –3 mois sur ce PPA2
17.	Expert formation basé à AGRHYMET	9 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 en charge de l'élaboration de l 'annexe manuel et stratégie de formation du Manuel de mise en Œuvre du projet - continuité avec la préparation du projet pour la finalisation de ce manuel - le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance –1 mois et demi mois sur ce PPA2
18.	Expert en gestion de connaissance basé à l'INSAH	17 000	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 en charge de l'élaboration de l 'annexe manuel et stratégie de gestion de connaissance du Manuel de mise en Œuvre du projet - continuité avec la préparation du projet pour la finalisation de ce manuel - le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance –3 mois sur ce PPA2
19.	Expert en Recherche Appliquée basé	11 300	Entente Directe	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	Staff URC déjà sur place sur le PPA 1 en charge de l'élaboration de l 'annexe manuel et stratégie de recherche appliquée du Manuel de mise en Œuvre du projet - continuité avec la préparation du projet pour la finalisation de ce manuel - le CILSS enverra une lettre de confirmation de performance –2 mois sur ce PPA2
20.	Stagiaire Irrigation	400	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	
21.	Stagiaire Communication	400	Consultant individuel	Post	Octobre 2017	Octobre 2017	
Total Consultants		424900 ,00 USD					

PROCUREMENT PLAN Western Africa : Sahel Irrigation Initiative Support Project

General Information	
Country:	Western Africa
Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:	2018-04-30
Project ID:	P154482
Project Name:	Sahel Irrigation Initiative Support Project
Loan / Credit No:	IDA / V0180, IDA / 61620
Executing Agency(ies)	PARIIS - NIGER
Revised Plan Date(s):	(comma delimited, leave blank if not)
GFN Date:	2019-05-05

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-PARIIS - NIGER-55989-CW-RFB / Travaux de construction des locaux de PARIIS	IDA / V0180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		118,963.56	Signé							2018-07-07								2018-09-03		2019-01-01	
NE-PARIIS - NIGER-55970-CW-RFB / Travaux de rehabilitation des bureaux régionaux du PARIIS	IDA / V0180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-07-31								2018-09-27		2018-11-26	
NE-PARIISNE-104297-CW-RFB / Travaux de rehabilitation de 5 seuils à Founkoye/Fadama dans la région de Tabous	IDA / 61620		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2019-08-15		2019-08-30					2019-09-29			2019-10-20		2019-11-25		2020-04-23
NE-PARIISNE-104413-CW-RFB / Travaux d'aménagement Type 3 Communautaire dans la région de Tabous (Founkoye, Tabous 1, Tabous 2, Rini, Fadama Bayan Bariki)	IDA / 61620		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2019-06-01		2019-06-16					2019-07-16			2019-08-15		2019-09-20		2020-01-18
NE-PARIISNE-104417-CW-RFB / Travaux d'aménagements Type 3 communautaire région de Tabous (Tadiss, Machous, Thoums, Malati, Nakonawa)	IDA / 61620		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2019-06-01		2019-06-16					2019-07-16			2019-08-15		2019-09-20		2020-01-18
NE-PARIISNE-104418-CW-RFB / Travaux d'aménagements Type 3 région de Tillabéri (Tondibanda, Fanakakoinra, Kobi, Sbet, Tagaza)	IDA / 61620		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2019-06-01		2019-06-16					2019-07-16			2019-08-15		2019-09-20		2020-01-18
NE-PARIISNE-104420-CW-RFB / Travaux d'aménagements Type 3 région de Tillabéri (Kollo, Bitinkodji, N'Dounga, Libore et Imanan)	IDA / 61620		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2019-06-01		2019-06-16					2019-07-16			2019-08-15		2019-09-20		2020-01-18
NE-PARIISNE-104421-CW-RFB / Travaux aménagements Type 2 région de Tabous (Founkoye, Tabous 1, Tabous 2, Rini, Fadama Bayan Bariki)	IDA / 61620		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2019-06-01		2019-06-16					2019-07-16			2019-08-15		2019-09-20		2020-01-18

NE-PARISNE-104423-CW- RFB / Travaux aménagement Type 2 région de Tahoua (Tadiss, Abalak, Madoua, Tsouna, Malali, Nakonawa)	IDA / 61620	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution	2019-06-01	2019-06-16	2019-07-16	2019-08-15	2019-09-20	2020-01-18
NE-PARISNE-104427-CW- RFB / Travaux aménagement Type 2 région de Tillabéri (Toufflianda, Fouakétra, Kobi, Shet, Birimboji, Tagaza)	IDA / 61620	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution	2019-06-01	2019-06-16	2019-07-16	2019-08-15	2019-09-20	2020-01-18
NE-PARISNE-104429-CW- RFB / Travaux aménagement Type 2 Région de Tillabéri (Kollo, N'Dounga, Libort, Imanan)	IDA / 61620	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution	2019-06-01	2019-06-16	2019-07-16	2019-08-15	2019-09-20	2020-01-18
NE-PARISNE-104282-CW- RFB / Travaux de réhabilitation du périmètre de DIOMANA	IDA / 61620	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	En attente d'exécution	2019-09-16	2019-10-01	2019-10-31	2019-11-21	2019-12-27	2020-08-23

GOODS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-PARIS - NIGER-56048- GO-RFQ / Acquisition de logiciel de Suivi Evaluation du PARIS	IDA / V0180		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-10-16									2019-05-02	2019-06-01			
NE-PARIS - NIGER-56875- GO-RFQ / Acquisition de matériels pour le suivi évaluation (tablettes, téléphones portables)	IDA / V0180		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-08-30									2018-11-11	2018-12-11			
NE-PARIS - NIGER-55973- GO-RFB / Acquisition de matériels informatiques	IDA / V0180		A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,630.41	Achévé							2018-06-30									2018-09-11	2018-10-11			
NE-PARIS - NIGER-55972- GO-RFB / Acquisition de deux (2) véhicules délocalisés	IDA / V0180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		176,392.16	Signé							2018-07-07									2018-09-03	2018-12-02			
NE-PARIS - NIGER-56045- GO-RFQ / Acquisition de meubles de bureau	IDA / V0180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-07-07									2018-09-03	2018-12-02			
NE-PARIS - NIGER-67548- GO-RFQ / Travaux de réhabilitation des bureaux actuels du PARIS	IDA / V0180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-07-07									2018-09-03	2018-12-02			
NE-PARIS - NIGER-67551- GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau pour le PARIS	IDA / V0180		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-07-11									2018-09-07	2018-12-06			

NE-PARIS - NIGER-S3916- GO-RFQ / Acquisition de semences agricoles	IDA / 61620		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		78,717.92	Achevé												2018-11-26			2019-01-23	2019-02-22		
NE-PARIS - NIGER-S3917- GO-RFQ / Acquisition des équipements pour le SIREI (portables, tablettes, GPS, Kits de mesures, Instruments de qualité de l'eau, etc...	IDA / 61620		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution															2019-01-27	2019-02-26		
NE-PARIS - NIGER-S4034- GO-RFQ / Acquisition de pesticides agricoles	IDA / 61620		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		42,455.09	Achevé															2019-01-20	2019-02-19		
NE-PARIS - NIGER-S4036- GO-RFQ / Acquisition de meubles de bureau pour le personnel du PARIS NIGER	IDA / 61620		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		111,509.95	Résilié															2019-01-27	2019-03-28		
NE-PARIS - NIGER-S4037- GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique (ordinateurs, imprimantes, photocopieurs, scanners, etc.)	IDA / 61620		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,765.94	Signé															2019-01-27	2019-03-28		
NE-PARIS - NIGER-S4038- GO-RFQ / Acquisition d'engrais	IDA / 61620		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		45,177.55	Achevé															2019-01-13	2019-03-14		
NE-PARISNE-104278-GO- RFQ / Délivrance en matériel pour le renforcement des organes locaux de gestion des terres	IDA / 61620		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution															2019-07-21	2019-09-19		
NE-PARISNE-104285-GO- RFQ / Acquisition d'équipements au profit de la DGGR	IDA / 61620		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution															2019-06-07	2019-09-05		
NE-PARISNE-104287-GO- RFQ / Acquisition de véhicules (Régions, DGGR, UGP)	IDA / 61620		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution				2019-04-15											2019-05-30	2019-06-20	2019-07-26	2019-09-24
NE-PARISNE-104314-GO- RFQ / Acquisition de groupe électrogène pour le projet PARIS NIGER	IDA / 61620		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution															2019-05-16	2019-09-11		
NE-PARISNE-104316-GO- RFQ / Acquisition des petits matériels dans le cadre de la convention avec le BNEE	IDA / 61620		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution															2019-04-30	2019-06-27	2019-07-27	
NE-PARISNE-104325-GO- RFQ / Acquisition de matériel et mobilier divers pour le fonctionnement de l'UGP	IDA / 61620		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution															2019-04-16	2019-07-13		

NE-PARIHSNE-10408-GO-RFQ / Acquisition de petits matériels (pelles, pinches, gants, ...) pour les travaux de traitement des bassins versants à DIOMANA	IDA / 61620		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution															2019-05-30				2019-07-27	2019-08-26	
NE-PARIHSNE-107229-GO-RFQ / Acquisition de semences potagères pour les zones prioritaires du projet PARIHS NIGER au titre de 2019	IDA / 61620		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																			2019-10-16	2019-12-13	2020-01-27
NE-PARIHSNE-107241-GO-RFQ / Acquisition de pesticides pour les zones prioritaires du projet PARIHS NIGER au titre de 2019	IDA / 61620		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																			2019-10-16	2019-12-13	2020-01-27
NE-PARIHSNE-107254-GO-RFQ / Acquisition d'Engrais pour les zones prioritaires du Projet PARIHS NIGER au titre de 2019	IDA / 61620		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution																			2019-10-16	2019-12-13	2020-01-27

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
NE-PARIHS - NIGER-S2925-NC-DHR / Acquisition du Logiciel TOM2PRO du PARIHS NIGER	IDA / V0180		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			48,543.28	Signé					2018-10-22		2018-11-06												2019-01-02	2020-01-02

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
									Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
NE-PARIHS - NIGER-56058-CS-CQS / Recrutement de deux (2) opérateurs de planification et développement local (OPDL)	IDA / V0180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		0.00	En cours d'exécution	2018-05-01		2018-05-22		2018-07-12									2018-08-11			2018-09-16		2021-09-15
NE-PARIHS - NIGER-56078-CS-CQS / Recrutement de deux (2) opérateurs à solution d'irrigation (OSI)	IDA / V0180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2018-05-01		2018-05-22		2018-06-27									2018-07-18			2018-08-23		2019-08-23
NE-PARIHS - NIGER-56247-CS-CQS / Recrutement d'un opérateur pour le processus d'immatriculation de l'AHIA de Diomana et démarrage de l'opération (Type 4 grande irrigation 500 ha)	IDA / V0180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2018-08-01		2018-08-22		2018-09-27									2018-10-18			2018-11-23		2019-05-22

NE-PARIS - NIGER-56630- CS-CQS / Recrutement d'un cabinet GRH pour la sélection du personnel de l'UGP restant	IDA / V0180		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	11,585.02	Achevé	2018-04-02	2018-04-23	2018-05-29								2018-06-19	2018-07-25	2018-09-23		
NE-PARIS - NIGER-56217- CS-LCS / Recrutement d'un cabinet d'audit des comptes du PARIS	IDA / V0180		A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International	53,928.75	Signé	2018-08-01	2018-08-22	2018-09-27								2018-11-11	2018-11-26	2019-01-16	2019-02-27	2020-02-27
NE-PARIS - NIGER-84041- CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour les études APD et suivi de contrôle de réhabilitation de 5 seuils existants dans la zone de Fadama/Toukoye arrondissement communal de Taboua.	IDA / 61620		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2018-11-15	2018-12-06	2019-01-20										2019-02-19	2019-03-27	2019-09-23
NE-PARISNE-92267-CS- CQS / Recrutement d'un Opérateur d'Appui à la Planification et au Développement Local (OPDL) pour la Région de Taboua	IDA / 61620		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'exécution	2019-01-02	2019-01-23	2019-02-28										2019-03-30	2019-05-05	2021-05-04
NE-PARISNE-92270-CS- CQS / Recrutement d'un Opérateur d'appui à la Planification et au Développement (OPDL) dans la Région de Tillabéri	IDA / 61620		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'examen	2019-01-02	2019-01-23	2019-02-28										2019-03-30	2019-05-05	2021-05-04
NE-PARISNE-92271-CS- CQS / Recrutement d'un Opérateur de Solution d'Irrigation (OSI) pour la Région de Taboua	IDA / 61620		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'examen	2019-01-02	2019-01-23	2019-02-28										2019-03-30	2019-05-05	2021-05-04
NE-PARISNE-92272-CS- CQS / Recrutement d'un Opérateur de Solution d'Irrigation (OSI) pour la Région de Tillabéri	IDA / 61620		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'examen	2019-01-02	2019-01-23	2019-02-28										2019-03-30	2019-05-05	2021-05-04
NE-PARISNE-104342-CS- CQS / Recrutement d'un cabinet pour les études EIES des ouvrages de mobilisation des Eaux dans la région de Taboua	IDA / 61620		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-05-01	2019-05-22	2019-07-06										2019-08-05	2019-09-10	2019-12-09
NE-PARISNE-104344-CS- CQS / Recrutement d'un cabinet pour les études EIES des ouvrages de mobilisation des Eaux dans la région de Tillabéri	IDA / 61620		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-05-01	2019-05-22	2019-07-06										2019-08-05	2019-09-10	2019-12-09
NE-PARISNE-104345-CS- CQS / Recrutement d'un cabinet pour les études EIES des ouvrages de mobilisation des Eaux dans la région de Dosso	IDA / 61620		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-05-01	2019-05-22	2019-07-06										2019-08-05	2019-09-10	2019-12-09

NE-PARISNE-104348-CS- CQS / Recrutement d'un cabinet pour les études EIES des ouvrages de mobilisation des Eaux dans la région d'Agadez	IDA / 61620		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-05-01	2019-05-22	2019-07-06								2019-08-05	2019-09-10	2019-12-09
NE-PARISNE-104350-CS- CQS / Recrutement d'un cabinet pour les études EIES des aménagements communautaires et PGES sur sites privés dans la région d'Agadez	IDA / 61620		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-05-01	2019-05-22	2019-07-06								2019-08-05	2019-09-10	2019-12-09
NE-PARISNE-104354-CS- CQS / Recrutement d'un cabinet pour les études EIES des aménagements communautaires et PGES sur sites privés dans la région de Dosso	IDA / 61620		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-05-01	2019-05-22	2019-07-06								2019-08-05	2019-09-10	2019-12-09
NE-PARISNE-104357-CS- CQS / Recrutement d'un cabinet pour les études EIES des aménagements communautaires et PGES sur sites privés dans les régions de Tillabéri	IDA / 61620		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-05-01	2019-05-22	2019-07-06								2019-08-05	2019-09-10	2019-12-09
NE-PARISNE-104402-CS- CQS / Recrutement d'un cabinet pour les études EIES des aménagements communautaires et PGES sur sites privés dans la région de Tahoua	IDA / 61620		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-05-01	2019-05-22	2019-07-06								2019-08-05	2019-09-10	2019-12-09
NE-PARISNE-104403-CS- CQS / Recrutement d'une ONG pour les travaux de traitement des bassins versants à DHOMANA	IDA / 61620		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En cours d'examen	2019-06-01	2019-06-22	2019-08-06								2019-09-05	2019-10-11	2020-01-09
NE-PARISNE-104406-CS- CQS / Recrutement d'une DMF pour la gestion des fonds pour les travaux de traitement des bassins versants à DHOMANA	IDA / 61620		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	0.00	En attente d'exécution	2019-06-01	2019-06-22	2019-08-06								2019-09-05	2019-10-11	2020-01-09

INDIVIDUAL CONSULTANTS