Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet : [*Nom du pays*] [*Nom du Projet*] [*No d'identification du projet*]

Agence d'exécution du Projet : [*Insérer le nom officiel de l'Agence*]

Date du plan de passation des marchés : [*Insérer la date*]

Période couverte par ce plan de passation des marchés : [*Insérer date de début, date de fin*]

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marché est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

> Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics [*Insérer la référence exacte de la législation nationale*], ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :
>
> *Indiquer la liste des conditions qui s'applique de manière à assurer la cohérence avec le paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés. Si aucune condition s'applique, supprimer la mention « et aux conditions suivantes ».*
>
> Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés ***(Fournitures et Travaux).***

> Fournitures : [***ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***]
>
> Travaux [***ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés***]

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. [*Inclure cette mention seulement si la Banque a formellement acceptée de fournir cette assistance directe à l'Emprunteur. Sinon, supprimer cette phrase.*]

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Indiquer toutes autres informations pertinentes telles que la participation des communautés au développement (CDD), un besoin urgent d'assistance ou se heurte à des problèmes de capacités, etc.

PROCUREMENT PLAN **Guinea : Rural Mobility and Connectivity Project**

General Information

Country: Guinea

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-09-24

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-01-17

Project ID: P164543

GPN Date:

Project Name: Rural Mobility and Connectivity Project

Loan / Credit No: IDA / D4120

Executing Agency(ies) PROJET DE MOBILITE ET DE CONNECTIVITE RURALES

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PMCR-135073-CW-RFB / Travaux de réhabilitation des routes rurales de 52,$ km	IDA / D4120	Capacity building for road maintenance and safety	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,310,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-01-13		2020-01-18				2020-02-29		2020-03-30		2020-05-04		2020-10-31	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PMCR-135046-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique et équipement de bureau pour UCP	IDA / D4120	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-10-12								2019-12-07		2020-06-04	
GN-PMCR-135057-GO-RFQ / Acquisition du matériel et mobilier de bureau pour l'UCP	IDA / D4120	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-10-12								2019-12-07		2020-06-04	
GN-PMCR-135061-GO-RFB / Acquisition de matériel roulant (véhicules pour l'UCP et motos pour les DPGR)	IDA / D4120	Project management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	En attente d'exécution					2019-10-14		2019-10-19				2019-11-30		2019-12-30		2020-02-03		2020-08-01	
GN-PMCR-135064-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques en 2 lots	IDA / D4120	Project management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-10-12								2019-12-07		2020-06-04	
GN-PMCR-142003-GO-DIR / Fourniture et installation, mise en service d' un logiciel de gestion comptable et financière (TOMPRO) et formation des utilisateurs	IDA / D4120	Project management	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			40,000.00	0.00	En cours d'exécution					2019-11-11		2019-11-16								2019-12-21		2020-06-18	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PMCR-135070-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour le contrôle des travaux de réhabilitation des routes rurales de 52,4Km	IDA / D4120	Capacity building for road maintenance and safety	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		104,800.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-21		2019-11-11		2019-12-25				2020-01-22		2020-02-21		2020-03-27		2020-05-01		2021-05-01	
GN-PMCR-135024-CS-LCS / Sélection d'un cabinet pour l'audit financier du projet pour les exercices 2019, 2020 et 2021	IDA / D4120	Project management	A priori	Sélection au moindre coût	Open - National		90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-19		2019-11-18		2019-12-23				2020-01-13		2020-02-03		2020-03-09		2020-04-06		2020-07-05	
GN-PMCR-135043-CS-QBS / Sélection d'une ONG pour l'information et la sensibilisation des personnes affectées par le projet	IDA / D4120	Capacity building for road maintenance and safety	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		19,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-09		2019-12-30		2020-02-12								2020-03-13		2020-04-17		2020-10-14	
GN-PMCR-150640-CS-CQS / Recrutement d'une ONG spécialisée pour fournir des services multisectoriels de prévention et de réponse à la VBG et les risques de violence liée au sexe, à l'exploitation et aux abus sexuels (SEA) pour les 52,4 Km	IDA / D4120	Capacity building for road maintenance and safety	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-06		2020-01-27		2020-03-11								2020-04-10		2020-05-15		2020-11-11	
GN-PMCR-150642-CS-QCBS / Recrutement d'une ONG spécialisée pour fournir des services multisectoriels de prévention et de réponse à la VBG et les risques de violence liée au sexe, à l'exploitation et aux abus sexuels (SEA) pour les 747,6 KM	IDA / D4120	Capacity building for road maintenance and safety	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		805,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-19		2020-02-09		2020-03-24				2020-04-21		2020-05-21		2020-06-25		2020-07-30		2021-07-30	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US$)	Actual Amount (US$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PMCR-134696-CS-INDV / Recrutement du Coordonnateur du projet	IDA / D4120	Project management	A priori	Individuel	Open		42,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-18		2019-10-28		2019-11-18		2019-12-23		2020-06-20	
GN-PMCR-134858-CS-INDV / Recrutement du comptable du projet	IDA / D4120	Project management	A priori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-01		2019-11-19		2019-12-10		2020-01-14		2020-02-01	
GN-PMCR-135030-CS-INDV / Recrutement d'un auditeur interne du projet	IDA / D4120	Project management	A priori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-19		2019-10-28		2019-11-11		2019-12-02		2020-12-01	
GN-PMCR-135071-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'extraction de DAO de 52,4km dans l'APD 1100 km	IDA / D4120	Capacity building for road maintenance and safety	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-07		2019-10-12		2019-11-02		2019-12-07		2020-01-06	

GN-PMCR-150631-CS-INDV / Spécialiste en violences basées sur le genre	IDA / D4120	Capacity building for road maintenance and safety	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-06		2020-02-24		2020-03-16		2020-04-20		2020-10-17	